

( 別 添 )

鶴 教 管 号  
平 成 23 年 11 月 9 日

文部科学大臣 殿

鶴居村長 日野浦 正志

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校	80.0	80.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

平成21年度において、平成18年度実施の優先度調査で2次診断の必要な村立小中学校の2次診断をすべて完了した。その結果、IS値が0.3未満の幌呂小学校体育館等については、平成22年度で耐震補強工事及び老朽化工事を実施中であり、耐震化率75%を達成する。  
一方、同様にIS値が0.3未満の鶴居中学校体育館についても、ブレースの補強など、早急に教育環境の改善を行うとともに地域の防災避難施設としての施設整備を図る必要があり、耐震化率80%を確保することとする。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし。

## 2 事後評価の時期及び方法について

鶴居中学校体育館耐震補強工事は、鶴居村総合計画(平成20年度～29年度)に掲載された重点的な村の事業であり、鶴居村教育委員会において内部で事後評価を実施して、その結果を村のホームページにて公表した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

鶴居中学校体育館耐震補強工事は、鶴居村総合計画及び鶴居村耐震改修促進計画の方針に掲載された重点的な村の事業であり、施設整備計画どおり実施したことで、当該学校の耐震化が図られ、災害避難施設としての機能も確保することができた。  
今後については、年次的にIS値が0.672の鶴居中学校校舎耐震補強工事や鶴居小学校校舎改築工事を積極的に推進して耐震化を図ることとする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 鶴居村公立学校施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	鶴居村

2 計画作成主体 鶴居村

3 計画期間 平成22年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
鶴居中学校	①	502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成23年10月20日				